



BOLLEBYGDS KOMMUN

Bollebygds Kommun 2017-08-31

Rivningsplan för Tingshus och arrest.

Diarie nr	JN2017/8-2	Diarieplanbeteckn.	237
BOLLEBYGDS KOMMUN			
JÄVSNÄMNDEN			
2017 -08- 31			
Handläggare			

Tingshuset Flässum 1:7

Demontering av ledningar såsom el och vatten och avlopp samt dagvatten.

Ledningar proppas vid tomtgräns

Nermontering av takpannor och plåt

Huset kommer att delas i minst 3 delar

Balkar kommer att monteras under väggar och fixeras.

Inplastning av öppna väggar för att minimera fuktskador.

Huset kommer att flyttas till nytt läge Flässum 1:34

Huset kommer att återställas till befintligt utseende.

Arrest Flässum 1:7

Demontering av el-ledningar.

Nermontering av takpannor och plåt

Plåtar kommer att monteras på grundmur för att minimera sprickbildning i fasad

Balkar kommer att monteras under väggar och fixeras.

Huset kommer att flyttas till nytt läge Flässum 1:34

Huset kommer att återställas till befintligt utseende.

Lars-Erik Lundahl

Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bollebygds kommun

517 23 BOLLEBYGD

Tfn: 033-430 55 84

Mobil: 0729-805584

E-post: Lars-erik.lundahl@bollebygd.se