

Projektlista Fastighet				Avskrivningstid	Andel	Kommentar			
Projektkod	Reinvesteringar								
	Projektnamn	Status	Tidsåtgång						
72028	2025-05 Invändig renovering 2 avd. Ekdalen	Klart	Under 2025	1 760 000	25	1487000	3044	153137	109250 1436000
72040	2025-22 Utemiljö F-6	Klart	Under 2025	595 000	30				
72037	2025-04 Renovering komplementbyggnader	Klart	Under 2025	291 000	20				
72043	2025-06 Byte takplåt Krafthuset samt målning	Pågår	Under 2025	1 550 000	40	30% fasad, 70% Tak			
72033	2025-10 Ommålning Nya F-6	Klart	Under 2025	433 000	10	50% högst. 50% nya f-6			
72036	2025-14 Fasadrenovering Töllsjö FS	Klart	Under 2025	310 000	15	Förskolan			285000
72035	2025-02 Tak och fasad Tingshuset	Klart	Under 2025	655 000	15 år fasad och 40 år tak	30% fasad, 70% Tak	Hur stor del tak och hur stor del fasad		
72034	2025-18 Byte lekplatsutrustning Odengården	Klart	Under 2025	422 000	20				
72025	2025-12 LED byte Krokdal FS	Klart	Under 2025	52 000	20			Ekdalen	
72026	2025-12 LED byte Eriksgården FS	Klart	Under 2025	52 000	20		Offert	1 531 379	
72027	2025-12 LED byte Krafthuset	Klart	Under 2025	59 000	20				
72032	2025-19 Ommålning Eriksgården	Klart	Under 2025	197 000	10			459413	
72030	2025-03 Byte styr LSS	Klart	Under 2025	110 000	15			306276	
72029	2025-03 Byte styr bibliotek	Klart	Under 2025	110 000	15			612552	
72031	2025-13 Byte ventilationsaggregat krafthuset	Klart	Under 2025	698 000	30			153137	
72007	2025-16 Örelundsskolan bibliotek	Klart	Under 2025	712 000	20				
72020	2025-07 Byte golv träslöjd	Klart	Under 2025	449 000	30				
72024	2025-01 Byte entredörrar kastanjen, Örelundsskolan	Klart	Under 2025	91 000	15				
72019	2025-15 Byte innertak Odengården	Klart	Under 2025	242 000	25		ÄTA	3044	
72038	2025-23 Byte stängsel Odengården	Klart	Under 2025	251 000	20		ÄTA	109250	
72039	2025-23 Byte stängsel Töllsjö FS	Klart	Under 2025	256 000	20		ÄTA	6800	
72005	Belysningsbyte Töllsjöskolan	Klart	Under 2025	57 000	20		ÄTA	19300	
72018 och 72023	Ventilation Hembygdsvägen 5	Klart	Under 2025	86 000	30				
72041	2025-24 Taktvätt Krokdal	Klart	Under 2025	0	25	Driftbudget	Jaretegs	21403	
	2025- 25 Ventilation Örelundsskolan Idrottshall	Pågår	Under 2025	300 000	30				
	2025-26 Kyla Kommunhus	Beställt	Under 2026	70 000	20				
	2025-27 Markarbeten Kastanjen	Klart	Under 2025	40 000	20				
	Kostnad totalt			9848000				1 691 175	
Investeringar									
Projektnamn									
	U2025-10 Solceller	Pågår	Under 2025	3250000					
	U2025-01 Rivning Lillängsvägen 3 och 10	Pågår/klart	Under 2025	500000					
Driftprojekt									
Projekt		Projektnummer	Tidsåtgång						
Ekdalen brunn utsida gavel		U2025-02	Under 2025	50000					
Staket Töllsjö förskola		U2025-03	Under 2025	75000					
Hiss Köpmansvägen 8		U2025-04	Klart Under 2025	264000					
Örelund kök, liten brunn, svämmar över		U2025-06	Under 2025	50000					
Staket Odengården renoveras		U2025-08	Under 2025	50000					
Söndervittrande balkonger Töllsjö		U2025-09	Under 2025	50000					
Sörån ytterbelysning byte		U2025-10	Under 2025	60000					
Gradäng F-6 Renovering		U2025-11	Under 2025	40000					
Trall baksida krafthuset		U2025-12	Under 2025	70000					
Balansbräda Odengården byte/annat		U2025-13	Under 2025	20000					
byte väggar stolsförråd utanför matsal BBg		U2025-15	Under 2025	20000					
Stubbar till Eriksgårdens lekgård		U2025-16	Under 2025	35000					
Lekutrustning Ölsfors		U2025-17	Under 2025	75000					
Vattensifon Örelundsskolan		U2025-18	Under 2025	25000					
Byte kranar till hög pip Eriksgården		U2025-19	Under 2025	30000					
Renovering entre krokdal		U2025-20	Under 2025	75000					
Byte blandare och handfat BBG skolan 7-9		U2025-21	Under 2025	70000					
Busskur Töllsjö skolan		U2025-22							
Ommålning inv bibliotek		U2025-23	Under 2025	50000					
Gungställning Odengården renoveringsbehov		U2025-24	Under 2025	15000					
Vindskivor Töllsjö		U2025-25	Under 2025	25000					
Kostnad totalt				1149000					

Projektlista VA/Gata

Reinvesteringar

Projektkod	Projektnamn	Status	Tidsåtgång	Budget gata	Budget VA	Avskrivningstid	Andel	Kommentar
	Asfalt Skräddargårdsvägen	Klart		640				
	Asfalt Kyrkvägen	Klart		350				
	Asfalt + VA Tiokampsvägen, Diskusvägen	Klart			7000			
	Asfalt Skattegårdsvägen V	Klart		280				
	VA-sanering Egnahemsvägen eller Bräckevägen	avvaktar markavtalet för offerter	Under 2025-2026					
	Krokdalsvägen asfalt, övre	Klart		300				
	Töllsjö ARV luckor (ventilation, värme flyttas till nästa år)	Klart			200			Kan spilla över på nästa år. Boka upp kostnaden?
	ÖFL Olsfors	Genomförandestudie levererad						Konsult utför
	Ny utlastning Bollebygds arv	Avropad - lev. v 45			700			
	Ev. Hästsko Hultet							
	Telfrar							
	Anslutning fiber till BARV	Beställd, inväntar tillstånd från TRV						
	Hållplats Vinkelvägen	Klart		85				
	Uppvärmning ARV, VV, större APS, HR	Avropat	Flyttad till 2026		-			
	Byte av lufttallrikar i luftning 2 & 3, BARV				150			
	Utredning process TARV	Pågår						Driftprojekt
	Nedregården	Dialog med TRV om sträckning pågår	Under 2025-2026					
	Asfalt slitlager Olofsväg	Pågår		150				
	Asfalt Källevägen	Klart		500				
	Belysning och lägga igen överbyggnaden till trumma mellan erikstorpsvägen och spjälvägen							
	GC Krokdalsvägen - slutfaktura	Klart		450				
	Bevakning				150			
	Asfalt backen upp från Källevägen till Bollebygds HR	Klart		170				
	Parkering Rinnavägen/Kungsbackavägen	Klart		208				
	Älgdalsvägen, renovering och asfalt			217				
				3350	8200			

Investeringar

Projektkod	Projektnamn	Status	Tidsåtgång	Budget gata	Budget VA	Avskrivningstid	Andel	Kommentar
	Mottagare + nya Vattenmätare, Bollebygd	Levererade			500	8 år		100%
	Belysning - LED	Pågår	Under 2025-2026	4000				
	Skruvpress	Klart			3500			
	Ombyggnation process Bollebygds ARV	Upphandling pågår	2026		2000			

Driftprojekt

Projektnamn