

Diarienum	Diarienum/beteckn
JN2018/8-4	
BOLLEBYGDS KOMMUN Jävsnämnden	
2018 -08- 23	
Handläggare	ALBHAV

## Avvecklingsplan modulförskola i Bollebygds kommun

Avser moduluppställningar i Bollebygd fastighetsbeteckning Fässjum 13:1

Modulerna demonteras med mobilkran, kläs med presenningar och transporteras med lastbil till Jönköping där dem renoveras för nästa objekt.

Allt gammalt material som inte går att återanvända slängs och omhändertas enligt Bollebygds kommuns renhållningsföreskrifter.

Grunden består av träpallar som sorteras i två olika fragment, trä och tryckimpregnerat trä. Dessa slängs i separata behållare och omhändertas enligt Bollebygds kommuns renhållningsföreskrifter och skickas till återvinningscentral. Anslutningar för el, VA och fiber proppas och avslutas under mark och mäts in för att kunna användas vid ny byggnation i framtiden. Vattenservis görs trycklös och kopplas loss i anslutningsbrunn. Elservis görs spänningslös.

Tomten städas efter demontaget och ev. markanläggningar avvecklas och markytan jämnas med grus till nivå liknande omgivande.

---

Andreas Wendt

Projektutvecklare Cramo Adapteo

[Andreas.wendt@cramoadapteo.com](mailto:Andreas.wendt@cramoadapteo.com)