

Plats och tid Tingkullen kl. 14:00-19:00

Ledamöter Lars-Erik Olsson (S) (ordförande)
Bengt Classon (M) (vice ordförande)
Sandra Eliasson (C)
Otto Andreasson (S)
Stefan Waldeholt (M)
Caroline Frodin (SD)
Jenny Johansson (S) ersätter Jakob Engelbrektsson (S)

Ersättare Peter Berg (MP)
Robert Sellgren (M)
Fredrik Lind (SD)
Christer Magnusson (-)
Åke Lindkvist (M)

Övriga närvarande Sara Berg (Nämndsekreterare)
Ann-Charlotte Lind (Samhällsbyggnadschef)
Jennie Wessbo (Verksamhetschef)
Peter Garton (Park-/avfallschef)

Utses att justera Sandra Eliasson

Justeringens plats och tid Tingkullen , 2018-11-12 19:00

Paragrafer §207

Underskrifter Sekreterare
Sara Berg

Ordförande
Lars-Erik Olsson

Justerande
Sandra Eliasson

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-12

Anslag sätts upp 2018-11-13 **Anslag tas ner** 2018-12-11

Förvaringsplats för Kommunhuset
protokollet

Underskrift

§207

SBN2018/577

Extra medel för etablering av förskolemoduler Bollebygd**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att tillföra extra medel om 500 tkr i investeringsbudget för etablering av förskolemoduler i Bollebygd tätort.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om revidering av investeringsbudgeten för moduler för förskola om fyra avdelningar i Bollebygds tätort. Innehållet i modulerna fick bildnings- och omsorgsnämnden uppgiften att avgöra. Investeringsmedel om 2300 tkr för projektet lades till investeringsbudgeten.

Upphandling av entreprenör för moduletablering startade under juli månad. Anbudet visade sig något dyrare än beräknat. Detta beror främst på att marknaden för moduler är ansträngd och att kostnaderna har drivits upp efter det att kalkyl togs fram under våren 2018. Kostnaderna för markarbete visar sig bli dyrare än beräknat. Att korrekt utfört markarbete görs är en mycket viktig del för etableringen.

Totalt sett innebär det ökade kostnader för projektet om 500 tkr för att etableringen ska kunna genomföras utan att budgeten överskrids. Bygglov om fyra avdelningars modulförskola är beviljat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidare fått indikationer från Bildningsförvaltningen kring att behovet av förskoleplatser har ökat ytterligare i Bollebygds tätort.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att tillföra extra medel om 500 tkr i investeringsbudget för etablering av förskolemoduler i Bollebygd tätort.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendets beredning

Beslutsunderlag

- Extra medel för etablering av förskole moduler Bollebygd

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bildnings- och omsorgsnämnden

Lokalstrateg