

§138

KS2018/74

Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola Bollebygd centralort**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige tillför extra medel om 500 tkr i investeringsbudget för etablering av förskolemoduler i Bollebygd tätort.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om revidering av investeringsbudgeten för moduler för förskola om fyra avdelningar i Bollebygds tätort. Innehållet i modulerna fick bildnings- och omsorgsnämnden avgöra. Investeringsmedel om 2 300 tkr för projektet lades till investeringsbudgeten.

Upphandling av entreprenör för moduletablering startade under juli månad. Anbudet visade sig något dyrare än beräknat. Detta beror främst på att marknaden för moduler är ansträngd och att kostnaderna har drivits upp efter det att kalkyl togs fram under våren 2018. Kostnaderna för markarbete visar sig bli dyrare än beräknat. Att korrekt utfört markarbete görs är en mycket viktig del för etableringen. Totalt sett innebär det ökade kostnader för projektet om 500 tkr för att etableringen ska kunna genomföras utan att budgeten överskrids. Bygglov om fyra avdelningars modulförskola är beviljat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidare fått indikationer från bildningsförvaltningen kring att behovet av förskoleplatser har ökat ytterligare i Bollebygds tätort.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige tillför extra medel om 500 tkr i investeringsbudget för etablering av förskolemoduler i Bollebygd tätort.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- § 207 SBN, Extra medel för etablering av förskolemoduler Bollebygd centralort
- Extra medel för etablering av förskolemoduler Bollebygd centralort
- §63 KF Revidering av investeringsbudget - moduler för förskola i Bollebygd centralort

Skickas till

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-11-15