

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jennie Wessbo | Verksamhetschef/Lokalstrateg  
033-430 55 75 | jennie.wessbo@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Extra medel för etablering av förskolemoduler Bollebygd

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige om att tillföra extra medel om 500 tkr i investeringsbudget för etablering av förskolemoduler i Bollebygd tätort.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om revidering av investeringsbudgeten för moduler för förskola om fyra avdelningar i Bollebygds tätort. Innehållet i modulerna fick bildnings- och omsorgsnämnden uppgiften att avgöra. Investeringsmedel om 2300 tkr för projektet lades till investeringsbudgeten.

Upphandling av entreprenör för moduletablering startade under juli månad. Anbudet visade sig något dyrare än beräknat. Detta beror främst på att marknaden för moduler är ansträngd och att kostnaderna har drivits upp efter det att kalkyl togs fram under våren 2018. Kostnaderna för markarbete visar sig bli dyrare än beräknat. Att korrekt utfört markarbete görs är en mycket viktig del för etableringen. Totalt sett innebär det ökade kostnader för projektet om 500 tkr för att etableringen ska kunna genomföras utan att budgeten överskrids.

Bygglov om fyra avdelningars modulförskola är beviljat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidare fått indikationer från Bildningsförvaltningen kring att behovet av förskoleplatser har ökat ytterligare i Bollebygds tätort.

### Ekonomiska förutsättningar

Investeringsmedel om 2300 tkr finns i investeringsbudgeten utifrån beslut i KF 2018-06-14. Medel för etablering av förskole moduler i centrala Bollebygd behöver utökas med 500 tkr till totalt 2800 tkr för att etableringen ska kunna genomföras. Detta innebär en ökad kapitalkostnad om 100 tkr per år.

Möjlighet finns att omfördela 500 tkr avsatta för förskole moduler i Olsfors för etablering av förskole moduler i Bollebygd

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse extra medel för etablering av förskole moduler Bollebygd SBN2018/577

Revidering av investeringsbudget moduler för förskola Bollebygds centralort, beslut §63 KF, KS2018/74 2018-06-14



**Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
Bildnings- och omsorgsnämnden  
Lokalstrateg

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef

Jennie Wessbo

Verksamhetschef/lokalstrateg