

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind | Samhällsbyggnadschef  
033-430 55 50 | ann-charlotte.lind@bollebygd.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Upphävande av tidigare fattat beslut om investeringsmedel gällande moduler för förskola (Olsfors)

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att upphäva det av kommunfullmäktige tidigare fattade beslutet, ”Revidering av investeringsbudget-moduler för förskola Olsfors”, §62, daterat 2018-06-14.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018 om revidering av investeringsbudgeten för etablering av förskolemoduler motsvarande fyra förskoleavdelningar i Olsfors. Innehållet i dessa moduler gavs i uppdrag åt Bildnings och omsorgsnämnden att avgöra. Investeringsmedel om motsvarande 1980 tkr lades, genom beslutet, till investeringsbudgeten.

Den tilltänka placeringen av förskolemoduler i Olsfors, utmed Boråsvägen vid tidigare Sportjohans lokaler, har under arbetets gång visat sig bli mer omfattande än vad som bedömdes i projekteringen. För att möjliggöra etableringen av modulerna behövdes framförallt mer omfattande markarbete, än vad som tidigare uppskattats, göras.

Bygglov har inte kunnat beviljas då det krävs omfattande undersökningar av marken. Vidare kräver trafikverket i sitt yttrande att vibrations- samt bullerutredning görs. Trafikverket har invändningar mot placering nära väg samt järnväg. Syftet med etableringen var att ge en tillfällig lösning av verksamhetslokaler för skola och förskola i Olsfors. Om ovanstående åtgärder ska genomföras för att möjliggöra etableringen kommer dels kostnaderna drivas upp betydligt, dels kommer tidplanen bli kraftigt förskjutet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått indikationer från Bildnings- och omsorgsförvaltningen kring att behovet i Olsfors temporärt har minskat på grund av utflyttning som därmed inneburit färre barn och elever än beräknat. Dock kvarstår behovet som bör lösas med en permanent förskola. Behovet kvarstår i Bollebygd och ingen minskning av efterfrågan kan ses.

Förvaltningen föreslår därför att projektet rörande etablering av tillfälliga moduler för förskola i Olsfors avslutas samt att medel för etableringen inte ianspråkats.

### Ekonomiska förutsättningar

Investeringsmedel om 1 980 000 kr finns i investeringsbudget enligt beslut i Kommunfullmäktige 14 juni 2018.



**Beslutsunderlag**

- Upphävande av tidigare fattat beslut om investeringsmedel gällande moduler för förskola (Olsfors), samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-06
- Revidering av investeringsbudget moduler för förskola Olsfors §62 KF, 2018-06-14

**Skickas till**

Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen  
Bildnings och omsorgsnämnden  
Lokalstrateg

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ann-Charlotte Lind

Förvaltningschef

Jennie Wessbo

Verksamhetschef/lokalstrateg