

Projektlista VA/Gata

Reinvesteringar

Projektkod	Projektnamn	Status	Tidsåtgång	Budget gata	Budget VA	Avskrivningstid	Andel	Kommentar
	Asfalt Skräddargårdsvägen	Pågår	Under 2025	640				
	Asfalt Kyrkvägen	Pågår	Under 2025	350				
	Asfalt + VA Tiokampsvägen, Diskusvägen	Pågår	Under 2025	500	5300			
	Asfalt Skattegårdsvägen V	Pågår	Under 2025	280				
	Sanering/spräckning Egnahemsvägen	Planering startar till hösten	Under 2025-2026					
	Krokdalsvägen asfalt, övre	Pågår		300				
	Töllsjö ARV ventilation, värme och luckor	Avropat	Under 2025		1000			Kan spilla över på nästa år. Boka upp kostnaden?
	Tillskottsvatten							
	ÖFL Olsfors	Genomförandestudie levererad						Konsult utför
	Ny utlastning Bollebygds arv	Avropad - lev. v 45	Under 2025		700			
	Ev. Hästsko Hultet		Under 2025					
	Telfrar		Under 2025					
	Anslutning fiber till BARV	Beställd, inväntar tillstånd från TRV						
	Hållplats Vinkelvägen	Klart		85				
	Uppvärmning ARV, VV, större APS, HR	Avropat			850			
	Byte av luftartallrikar i luftning 2 & 3, BARV		Under 2025		150			
	Utredning process TARV	Pågår	Under 2025					Driftprojekt
	Nedregården	Dialog med TRV om sträckning pågår	Under 2025-2026					
	Asfalt slitlager Olofsväg	Pågår		150				
	Asfalt Källevägen			500				
	Belysning och lägga igen överbyggnaden till trumma mellan erikstorpsvägen och spjälvägen							
	GC Krokdalsvägen - slutfaktura	Klart		450				
	Bevakning				150			
	Asfalt backen upp från Källevägen till Bollebygds HR	Avropad	Under 2025	170				
				3425	8150			

Investeringar

Projektkod	Projektnamn	Status	Tidsåtgång	Budget gata	Budget VA	Avskrivningstid	Andel	Kommentar
	Mottagare + nya Vattenmätare, Bollebygd	Levererade			500	8 år		100%
	Belysning - LED	Avropad	Under 2025-2026	4000				
	Skruvpress	Klart	Under 2025		3500			
	Ombyggnation process Bollebygds ARV	Underlag tas fram	Under 2025		2000			

Driftprojekt

Projektnamn

Projektlista Fastighet

Projektkod

Reinvesteringar

Projektnamn

Status

Tidsåtgång

Avskrivningstid

Andel

Kommentar

72028	2025-05 Invändig renovering 2 avd. Ekdalen	Pågår	Under 2025	1 700 000	25			
72040	2025-22 Utemiljö F-6	Klart	Under 2025	595 000	30			
72037	2025-04 Renovering komplementbyggnader	Klart	Under 2025	291 000	20			
	2025-06 Byte takplåt Krafthuset samt målning	Pågår	Under 2025	1 500 000	40	30% fasad, 70% Tak		
72033	2025-10 Ommålning Nya F-6	Pågår	Under 2025	433 000	10	50% högst. 50% nya f-6		
72036	2025-14 Fasadrenovering Tölvsjö FS	Pågår	Under 2025	310 000	15	Förskolan		
72035	2025-02 Tak och fasad Tingshuset	Pågår	Under 2025	610 000	15 år fasad och 40 år tak	30% fasad, 70% Tak	Hur stor del tak och hur stor del fasad	
72034	2025-18 Byte lekplatsutrustning Odengården	Klart	Under 2025	422 000	20			
72025	2025-12 LED byte Krokdal FS	Klart	Under 2025	52 000	20			
72026	2025-12 LED byte Eriksgården FS	Klart	Under 2025	52 000	20			
72027	2025-12 LED byte Krafthuset	Klart	Under 2025	59 000	20			
72032	2025-19 Ommålning Eriksgården	Pågår	Under 2025	197 000	10			
72030	2025-03 Byte styr LSS	Klart	Under 2025	110 000	15			
72029	2025-03 Byte styr bibliotek	Klart	Under 2025	110 000	15			
72031	2025-13 Byte ventilationsaggregat krafthuset	Pågår	Under 2025	773 000	30			
72007	2025-16 Örelundsskolan bibliotek	Klart	Under 2025	712 000	20			
72020	2025-07 Byte golv träslöjd	Klart	Under 2025	449 000	30			
72024	2025-01 Byte entredörrar kastanjen, Örelundsskolan	Klart	Under 2025	91 000	15			
72019	2025-15 Byte innertak Odengården	Klart	Under 2025	242 000	25			
72038	2025-23 Byte stängsel Odengården	Klart	Under 2025	251 000	20			
72039	2025-23 Byte stängsel Tölvsjö FS	Klart	Under 2025	256 000	20			
72005	Belysningsbyte Tölvsjöskolan	Klart	Under 2025	57 000	20			
72018 och 72023	Ventilation Hembygdsvägen 5	Klart	Under 2025	86 000	30			
72041	2025-24 Taktvätt Krokdal	Klart	Under 2025	0	25	Driftbudgeten		
	2025- 25 Ventilation Örelundsskolan Idrottshall	Upphandling pågår	Under 2025	300 000	30			
	2025-26 Kyla Kommunhus	Beställt	Under 2025	70 000	20			
	2025-27 Markarbeten Kastanjen	Beställt	Under 2025	75 000	20			
Kostnad totalt				9803000				

Investeringar

Projektnamn

U2025-10 Solceller	Pågår	Under 2025	3250000
U2025-01 Rivning Lillängsvägen 3 och 10	Pågår/klart	Under 2025	500000

Driftprojekt

Projekt	Projektnummer	Tidsåtgång	
Ekdalen brunn utsida gavel	U2025-02	Under 2025	50000
Staket Tölvsjö förskola	U2025-03	Under 2025	75000
Hiss Köpmansvägen 8	U2025-04	Klart Under 2025	264000
Örelund kök, liten brunn, svämmar över	U2025-06	Under 2025	50000
Staket Odengården renoveras	U2025-08	Under 2025	50000
Söndervittrande balkonger Tölvsjö	U2025-09	Under 2025	50000
Sörån ytterbelysning byte	U2025-10	Under 2025	60000
Gradäng F-6 Renovering	U2025-11	Under 2025	40000
Trall baksida krafthuset	U2025-12	Under 2025	70000
Balansbräda Odengården byte/annat	U2025-13	Under 2025	20000
byte väggar stolsförråd utanför matsal BBg	U2025-15	Under 2025	20000
Stubbar till Eriksgårdens lekgård	U2025-16	Under 2025	35000
Lekutrustning Ölsfors	U2025-17	Under 2025	75000
Vattensifon Örelundsskolan	U2025-18	Under 2025	25000

Ingår i Projekt 2025-06

Byte kranar till hög pip Eriksgården	U2025-19	Under 2025	30000
Renovering entre krokdal	U2025-20	Under 2025	75000
Byte blandare och handfat BBG skolan 7-9	U2025-21	Under 2025	70000
Busskur Tölleby skolan	U2025-22		
Ommålning inv bibliotek	U2025-23	Under 2025	50000
Gungställning Odengården renoveringsbehov	U2025-24	Under 2025	15000
Vindskivor Tölleby	U2025-25	Under 2025	25000
Kostnad totalt			1149000
